

POLLETNO POROČILO 2016
REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 od 1.1.2016 do 30.6.2016

PU-skrbnik	naziv NRP	Celotno obdobje izvajanja projekta			Leto 2016			IND	IND	začetek financir.	konec financir.
		Sprejeta vrednost PRORAČUN 2016	Veljavna vrednost 30.6.2016	Realizirana vrednost	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija jan/jun 2016				
	šifra NRP	1	2	3	4	5	6	3/2	6/5		
4001	ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE										
0402											
<u>04029002</u>											
OB142-09-0010	Medobčinski inšpektorat Zasavja	1.395	1.395	0	1.395	1.395	0	0	0	1.1.2016	31.12.2016
<u>04029002</u>											
OB142-07-0004	Nakup računalniške opreme	5.000	5.000	3.660	5.000	5.000	3.660	73	73	1.1.2016	31.12.2016
0603											
<u>06039002</u>											
OB142-07-0001	Inv.in inv.vzdrž.upravnih prostor.	5.000	4.000	0	5.000	4.000	0	0	0	1.1.2016	31.12.2016
OB142-07-0003	Nakup pisarniške opreme	8.500	9.500	8.573	8.500	9.500	8.573	90	90	1.1.2016	31.12.2016
0703											
<u>07039001</u>											
OB142-07-0005	Opremljanje enot in služb CZ	11.000	11.000	1.088	11.000	11.000	1.088	10	10	1.1.2016	31.12.2016
<u>07039002</u>											
OB142-07-0006	Opremljanje Gasil.zveze Zagorje	848.449	841.316	581.138	161.831	161.831	64.942	69	40	1.1.2013	31.12.2019
OB142-07-0008	Investicije in inv.vzdrževanje gasilskih domov	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	1.1.2016	31.12.2016
1606											
<u>16069002</u>											
OB142-07-0008	Nakup nepremičnin	55.000	55.000	10.129	55.000	55.000	10.129	18	18	1.1.2016	31.12.2016
		944.344	937.211	604.589	257.726	257.726	88.393	65	34		

PU-skrbnik		Celotno obdobje izvajanja projekta			Leto 2016						
GPR-gl.program PPR-podprogra. šifra NRP	naziv NRP	Sprejeta vrednost PRORAČUN 2016	Veljavna vrednost 30.6.2016	Realizirana vrednost	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija jan/jun 2016	IND	IND	začetek financir.	konec financir.
		1	2	3	4	5	6	3/2	6/5		
4003	ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO										
0601											
<u>06019003</u>											
OB142-15-0008 1102	Opremljanje Regionalne razv. agencije	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2	1	1.1.2016	31.12.2016
<u>11029001</u>											
OB142-08-0006 11029003	Strukturni ukrepi v kmetijstvu	26.100	26.100	0	26.100	26.100	0	0	0	1.1.2016	31.12.2016
OB142-08-0007 1702	Male agromelioracije	12.900	12.900	975	12.900	12.900	975	8	8	1.1.2016	31.12.2016
<u>17029001</u>											
OB142-09-0003 1803	ZD Zagorje-investicijska vlaganja	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	1.1.2016	31.12.2016
<u>18039005</u>											
OB142-14-0011	Širitev Knjižnice Mileta Klopčiča	130.000	128.500	0	130.000	128.500	0	0	0	1.1.2016	31.12.2016
OB142-15-0006 1805	Oprema za knjižnico na Izlakah	19.000	20.500	19.547	19.000	20.500	19.547	95	95	1.1.2016	31.12.2016
<u>18059001</u>											
OB142-07-0023	Investicije športnih društev	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	1.1.2016	31.12.2016
OB142-15-0017	Centrala-Center za kakovost življenja	11.687.566	11.668.191	0	20.000	625	0	0	0	1.1.2016	31.12.2019
OB142-16-0001	Preplastitev skakalnic v skalnem centru	0	14.593	14.593	0	14.593	14.593	100	100	1.1.2016	31.12.2016
OB142-16-0007 <u>18059002</u>	Razsvetljava športnega igrišča Izlake	0	30.383	0	0	30.383	0	0	0	1.1.2016	31.12.2016
OB142-10-0010	Mladinski center Zagorje	5.000	5.000	1.092	5.000	5.000	1.092	22	22	1.1.2016	31.12.2016

PU-skrbnik	naziv NRP	Celotno obdobje izvajanja projekta			Leto 2016			IND	IND	začetek financir.	konec financir.
		Sprejeta vrednost PRORAČUN 2016	Veljavna vrednost 30.6.2016	Realizirana vrednost	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija jan/jun 2016				
GPR-gl.program	PPR-podprogra. šifra NRP	1	2	3	4	5	6	3/2	6/5		
1903											
<u>19039001</u>											
OB142-07-0009	Inv.in inv.vzdr.v OŠ Ivana Kavčiča	12.000	12.000	412	12.000	12.000	412	3	3	1.1.2016	31.12.2016
OB142-07-0010	Inv.in inv.vzdr.v OŠ T. Okrogarja	29.900	29.900	10.523	29.900	29.900	10.523	35	35	1.1.2016	31.12.2016
OB142-07-0026	Inv.in inv.vzdr.v OŠ Ivana Skvarča	35.000	40.000	0	35.000	40.000	0	0	0	1.1.2016	31.12.2016
OB142-07-0027	Inv.in inv.vzdr.v OŠ dr.S. Gruma	13.100	13.100	2.941	13.100	13.100	2.941	22	22	1.1.2016	31.12.2016
OB142-07-0066	Ada.in izgr. priz. k OŠ T.Okrogar	193.837	193.837	131.581	62.256	62.256	0	68	0	1.1.2009	31.12.2016
OB142-15-0012	Sanacija male telovadnice OŠ Tone Okrogar	17.000	17.000	0	17.000	17.000	0	0	0	1.1.2009	31.12.2016
<u>19039002</u>											
OB142-07-0016	Inv.in inv.vzdr.v Glasbeni šoli	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	1.1.2016	31.12.2016
<u>19039004</u>											
OB142-07-0025	Računalniška oprema za OŠ	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	1.1.2016	31.12.2016
<u>20049003</u>											
OB142-07-0025	Sof.nakupa avtomobila-pomoč na domu	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	1.1.2016	31.12.2016
		12.246.403	12.277.004	181.664	447.256	477.857	50.083	1	10		

PU-skrbnik	naziv NRP	Celotno obdobje izvajanja projekta			Leto 2016			IND	IND	začetek financir.	konec financir.
		Sprejeta vrednost PRORAČUN 2016	Veljavna vrednost 30.6.2016	Realizirana vrednost	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija jan/jun 2016				
PPR-podprogra. šifra NRP		1	2	3	4	5	6	3/2	6/5		
4004	ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE										
0403											
<u>04039003</u>											
OB142-07-0090	Investicijsko vzdrž. poslovnih pr.	31.285	31.285	5.363	31.285	31.285	5.363	17	17	1.1.2016	31.12.2016
OB142-13-0030	Subvencije cen-tržnica	1.860	1.860	929	1.860	1.860	929	50	50	1.1.2016	31.12.2016
0802											
<u>08029001</u>											
OB142-11-0010	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	7.000	7.000	1.830	7.000	7.000	1.830	26	26	1.1.2016	31.12.2016
1207											
<u>12079001</u>											
OB142-09-0005	Daljinsko ogrevanje	492.760	492.760	0	192.760	192.760	0	0	0	1.1.2016	31.12.2019
1302											
<u>13029002</u>											
OB142-07-0035	Inv.vzdrž.in obn. občinskih cest	1.410.000	1.564.200	28.191	110.000	264.200	28.191	2	11	1.1.2016	31.12.2019
OB142-07-0043	Nakup zemljišč za občinske ceste	135.000	135.000	9.073	25.000	25.000	9.073	7	36	1.1.2016	31.12.2019
OB142-08-0012	Pločnik RII415 Mlinše prehod	74.966	74.966	34.966	40.000	40.000	0	47	0	1.1.2009	31.12.2016
OB142-10-0014	Prenova prom. ureditve na Izlakah	145.988	145.988	10.988	0	0	0	8	0	1.1.2013	31.12.2018
OB142-13-0026	Celov. prenova deg.pov.-Cankarjev trg-vzdrževanje	18.012	11.262	0	8.762	8.762	0	0	0	1.1.2014	31.12.2017
OB142-13-0027	Celov. prenova deg.pov.-Kidričeva cesta-vzdrževanje	20.055	19.719	13.182	5.255	5.255	3.218	67	61	1.1.2014	31.12.2017
OB142-14-0007	Nadomestni most na JP982351-C.20.julija	370.000	153.152	0	370.000	153.152	0	0	0	1.1.2016	31.12.2016
OB142-16-0010	Rek.LC Razpotje-Kolovrat-Orehovica na Prevali	0	50.307	0	0	50.307	0	0	0	1.1.2016	31.12.2016
<u>13029003</u>											
OB142-15-0007	Celostna prometna strategija	86.118	60.677	1.830	64.588	21.828	1.830	3	0	1.1.2016	31.12.2017
OB142-15-0019	Zagorje pametno mesto-mobilnost	2.553.000	2.553.000	0	10.000	10.000	0	0	0	1.1.2016	31.12.2019
<u>13029006</u>											
OB142-07-0089	Obvoznica RI-221 Plaz Ruardi	1.065.119	1.050.119	30.119	20.000	20.000	0	3	0	1.1.2011	31.12.2018
OB142-13-0021	Sof.drž. cest-R1-221 Izlake	154.539	152.709	127.709	0	0	0	84	0	16.7.2013	31.12.2017

PU-skrbnik	naziv NRP PPR-podprogra. šifra NRP	Celotno obdobje izvajanja projekta			Leto 2016			IND	IND	začetek financir.	konec financir.
		Sprejeta vrednost PRORAČUN 2016	Veljavna vrednost 30.6.2016	Realizirana vrednost	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija jan/jun 2016				
		1	2	3	4	5	6	3/2	6/5		
1306											
<u>13069001</u>											
OB142-15-0016	Širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	1.1.2016	31.12.2016
1502											
<u>15029001</u>											
OB142-07-0071	Zbirni center komunal. odpadov	116.077	114.395	99.395	15.000	15.000	0	87	0	1.1.2008	31.12.2016
OB142-15-0009	Zapiralna dela Ceroz Unično	66.885	66.885	66.885	66.885	66.885	66.885	100	100	1.1.2016	31.12.2016
OB142-15-0015	Obnovitvene investicije Ceroz	34.359	34.359	756	34.359	34.359	756	2	2	1.1.2016	31.12.2016
<u>15029002</u>											
OB142-07-0065	Inv.in inv.vzdr.jav. kanal.sis.in ČN	1.019.660	751.159	123.827	519.660	251.159	123.827	16	49	1.1.2016	31.12.2019
OB142-07-0073	Kolektor in CČN Izlake	3.607.131	3.557.131	57.131	50.000	0	0	2	0	1.1.2007	31.12.2019
OB142-13-0025	Sofinanciranje malih čistilnih naprav	60.200	60.200	2.705	10.200	10.200	2.705	4	27	1.1.2016	31.12.2017
OB142-15-0010	Monitoring kanalizacijskih sistemov	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	1.1.2016	31.12.2016
OB142-16-0004	Rekonstrukcija JK Zagorje-Farčnik	0	238.399	0	0	238.399	0	0	0	25.2.2016	31.12.2016
OB142-16-0009	Rekonstrukcija JK Zagorje-območje Polje 1-3	0	106.182	0	0	106.182	0	0	0	14.6.2016	31.12.2016
1603											
<u>16039001</u>											
OB142-07-0064	Vodovod Peške Kandrše	31.000	56.000	3.559	31.000	56.000	3.559	6	6	1.1.2016	31.12.2016
OB142-07-0074	Inv.in inv.vzdrž.javnih vod.sistem.	110.573	88.458	19.237	110.573	88.458	19.237	22	22	1.1.2016	31.12.2016
OB142-07-0077	Monitoring javnih vod. sistemov	40.000	40.000	9.560	40.000	40.000	9.560	24	24	1.1.2016	31.12.2016
OB142-07-0078	Vodovod Izlake	20.000	20.000	7.044	20.000	20.000	7.044	35	35	1.1.2016	31.12.2016
OB142-07-0080	Vodovod Prvine	110.372	105.486	65.372	43.000	40.115	0	62	0	1.1.2010	31.12.2016
OB142-07-0083	Vodovod Podkum	111.717	107.717	78.717	29.000	29.000	0	73	0	1.1.2010	31.12.2016
OB142-07-0084	Vodovod Mlinše	599.825	594.825	74.825	20.000	20.000	0	13	0	1.1.2010	31.12.2019
OB142-09-0009	Javni vodovod območja KS Čemšenik	2.125.000	2.125.000	0	25.000	25.000	0	0	0	1.1.2016	31.12.2021
OB142-13-0032	Subvencije cen-infrastr.-vodovod	1.500	1.500	593	1.500	1.500	593	40	40	1.1.2016	31.12.2016
<u>16039002</u>											
OB142-07-0085	Pokopališče Šentlambert	213.550	213.550	10.550	3.000	3.000	0	5	0	1.1.2011	31.12.2019

PU-skrbnik	naziv NRP PPR-podprogra. šifra NRP	Celotno obdobje izvajanja projekta			Leto 2016			IND	IND	začetek financir.	konec financir.
		Sprejeta vrednost PRORAČUN 2016	Veljavna vrednost 30.6.2016	Realizirana vrednost	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija jan/jun 2016				
		1	2	3	4	5	6	3/2	6/5		
OB142-07-0086	Pokopališče Zagorje	1.024.968	1.004.888	30.590	97.899	78.319	4.021	3	5	1.1.2013	31.12.2019
OB142-13-0033	Subvencije cen-infrastr.-pokopališče	30.895	30.895	15.655	30.895	30.895	15.655			1.1.2016	31.12.2016
<u>16039003</u>											
OB142-07-0054	Inv.vzdrž.in obn. obj.za rekreac.	185.000	185.000	13.676	35.000	35.000	13.676	7	39	1.1.2016	31.12.2019
<u>16039005</u>											
OB142-07-0087	Komunalno urejanje stavbnih zemljišč	22.472	22.472	17.080	5.392	5.392	0	76	0	1.1.2015	31.12.2016
OB14215-0018	Tehnološki letalski park	5.720.000	5.720.000	0	10.000	10.000	0	0	0	1.1.2016	31.12.2019
1605											
<u>16059003</u>											
OB142-07-0088	Investicijsko vzdrževanje stanovanj	160.000	160.000	62.697	160.000	160.000	62.697	39	39	1.1.2016	31.12.2016
2302											
<u>23029002</u>											
OB142-16-0002	Sanacija kanalizacije in hudournikov na Bregu	0	94.380	33.162	0	94.380	33.162	35	35	25.2.2016	31.12.2016
OB142-16-0003	Sanacija spodnje brežine na LC Zagorje v Zide	0	225.131	98.853	0	225.131	98.853	44	44	25.2.2016	31.12.2016
OB142-16-0008	Sanacija plazu na LC Tesen.Zg.Zavine-Gamber	0	50.857	0	0	50.857	0	0	0	14.6.2016	31.12.2016
		22.001.886	22.303.873	1.156.047	2.269.873	2.591.640	512.663	5	20		
4005	ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR										
1502											
<u>15029003</u>											
OB142-15-0014	Subvencije gospodinstvom za zamenjavo ogr	130.000	130.000	0	10.000	10.000	0	0	0	1.1.2016	31.12.2016

PU-skrbnik GPR-gl.program PPR-podprogra. šifra NRP	naziv NRP	Celotno obdobje izvajanja projekta			Leto 2016			IND	IND	začetek financir.	konec financir.
		Sprejeta vrednost PRORAČUN 2016	Veljavna vrednost 30.6.2016	Realizirana vrednost	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija jan/jun 2016				
		1	2	3	4	5	6	3/2	6/5		
5001	KS ČEMŠENIK										
0602											
<u>06029001</u>											
OB142-16-0005	Nabava računalnika in printerja v KS Čemšeni	0	1.511	1.511	0	1.511	1.511	100	100	1.1.2016	31.12.2016
1302											
<u>13029002</u>											
OB142-10-0009	Obn. in razvoj vasi v KS Čemšeni	51.374	51.374	51.374	8.115	1.155	1.155	100	100	1.1.2011	31.12.2016
		51.374	52.885	52.885	8.115	2.666	2.666	100	100		
5002	KS IZLAKE										
0602											
<u>06029001</u>											
OB142-12-0010	Vzdrževanje posl.stavbe v KS Izlake	8.720	8.720	0	8.720	8.720	0	0	0	1.1.2016	31.12.2016
5009	KS FRANC FARČNIK										
0403											
<u>04039003</u>											
OB142-16-0006	Nakup limatske naprave v KS Franc Farčnik	0	1.000	963	0	1.000	963			1.1.2016	31.12.2016
	SKUPAJ	35.382.727	35.710.693	1.996.148	3.001.690	3.349.608	654.768	6	20		

35.382.727 35.710.693 1.996.148 3.001.690 3.349.608 654.768